

清水西高校では、来年（2025年）4月の供用開始に向けて、2023年10月から特別教室棟新築工事を進めています。

今年の5月頃からは鉄骨の工事が始まり、校舎外部がシートに覆われ、外から工事の様子が見えなくなってきました。

2024年10月現在、工事開始から約1年が経ち、外壁材や窓サッシの取付がおわり、内装の作業が進んでいます。外壁等が取り付けられると、一層建物らしくなってきました。

週を追うごとに工事現場は大きく変化していきますが、安全・安心を第一に、請負者の皆さんに作業をしていただいております。

		
2023/11/29 仮設工事	2023/12/13 山留め工事	2024/2/7 土工事
		
2024/2/7 土工事（根切り）	2024/3/27 基礎工事	2024/4/10 基礎工事
		
2024/5/15 鉄骨工事	2024/5/20 鉄骨工事	2024/5/12 鉄骨工事
		
2024/6/24 鉄骨工事	2024/6/26 床配筋工事	2024/7/24 床コンクリート

		打設工事
		
2024/8/22 屋上コンクリート工事	2024/9/11 外壁工事	2024/9/25 内装工事

<月間工程表>

2024 10 October

日	月	火	水	木	金	土
29	30	1 内外装工事	2	3	4	5 工事稼働日
6 休工	7 内外装工事	8	9	10	11	12 休工
13 休工	14 スポーツの日 工事稼働日 内外装工事 外部足場解体	15	16	17	18	19 工事稼働日
20 休工	21 内外装工事 外部足場解体	22	23	24	25	26 工事稼働日
27 休工	28 内外装工事	29	30	31	1	2

[お知らせ]

- ・作業時間は原則 8 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0 とします。
- ・時間外作業について
 - 準備のための車両入場、搬入は 7 : 0 0 ~ 7 : 3 0 (ゲート開錠は 7 : 0 0)
 - 音の出る残業は 1 8 : 3 0 まで
- ・今月の土日祝日の稼働日
 - 5 日 (土)、1 4 日 (月・祝)、1 9 日 (土)、2 6 日 (土)